



ศูนย์รับสร้างบ้านพิตีเฮ้าส์ สาขา.....

ที่อยู่.....

โทร.

การชำระเงิน ตารางแสดงการแบ่งงวดค่าก่อสร้างบ้าน ระบบโครงสร้างสำเร็จรูป Multi-Joint Lock System

บ้านชั้นเดียว ราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท โครงสร้างสำเร็จรูป Multi-Joint Lock System

งวดงาน	รายละเอียด	ชำระเงิน
ทำสัญญา	ชำระในวันทำสัญญา	15%
1	ชำระเมื่อ วางหมุด-ตอกเสาเข็ม และงานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ	15%
2	ชำระเมื่อ ติดตั้งระบบโครงสร้างสำเร็จรูปเสาชั้นล่าง คานชั้นล่าง พื้นชั้นล่าง คานชั้นหลังคา และติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิม เทพื้นโรงรถ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	20%
3	ชำระเมื่อ มุงวัสดุหลังคา ติดตั้งไม้เชิงชาย (ถ้ามี) ก่ออิฐผนังภายใน-ภายนอก100% ติดตั้งท่อประปาภายในบ้าน (พร้อมทดสอบแรงดัน) ติดตั้งท่อพีวีซีฝังในผนัง (สำหรับติดตั้งสายไฟฟ้า) และฉาบปูนผนังภายในบางส่วน (50%) แล้วเสร็จ	20%
4	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนัง ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน ติดตั้งฝ้าเพดานภายนอก-ฝ้าชายคา ติดตั้งอุปกรณ์และบานประตู-หน้าต่างไวโนล ติดตั้งฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน้ำ) ปูกระเบื้องพื้น-ผนังห้องน้ำ และทาสีรองพื้นผิวผนังแล้วเสร็จ	15%
5	ชำระเมื่อ ติดตั้งบานประตูภายใน ติดตั้งสุขภัณฑ์ ทาสีจริง 1 เที่ยว ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย-ท่อระบายน้ำ และกรุวัสดุตกแต่งผนังภายนอก (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	10%
6	ชำระเมื่อ ปูวัสดุผิวพื้น ติดตั้งสวิตช์-ปลั๊ก ทาสี และส่งมอบบ้านแล้วเสร็จ	5%

บ้านชั้นเดียว ราคา 5 ล้านบาทขึ้นไป -10 ล้านบาท โครงสร้างสำเร็จรูป Multi-Joint Lock System

งวดงาน	รายละเอียด	ชำระเงิน
ทำสัญญา	ชำระในวันทำสัญญา	10%
1	ชำระเมื่อ วางผังบ้าน ตอกเสาเข็ม และงานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ	15%
2	ชำระเมื่อ ติดตั้งระบบโครงสร้างสำเร็จรูปเสา คาน พื้น คานชั้นหลังคา และโครงหลังคาเหล็กกันสนิม เทพื้นโรงรถ(ถ้ามี) และเทคอนกรีตสระว่ายน้ำ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	15%
3	ชำระเมื่อ ติดตั้งไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา ก่ออิฐผนัง (80%) ติดตั้งท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) แล้วเสร็จ	15%
4	ชำระเมื่อ ก่ออิฐผนังแล้วเสร็จ ติดตั้งท่อพีวีซีฝังในผนัง (สำหรับติดตั้งสายไฟฟ้า) ฉาบปูนผนังภายใน 80% แล้วเสร็จ	15%
5	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน 100% ฉาบปูนผนังภายนอก 80% ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน ติดตั้งฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าห้องน้ำ) แล้วเสร็จ	10%
6	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายนอกแล้วเสร็จ ติดตั้งอุปกรณ์และบานประตู-หน้าต่างไวโนล ติดตั้งฝ้าเพดานภายนอก-ชายคา และกรูกระเบื้องผนังห้องน้ำ ทาสีรองพื้นผิวผนัง แล้วเสร็จ	10%
7	ชำระเมื่อ ติดตั้งบานประตูภายใน ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำ และทาสีจริง 1 เที่ยวแล้วเสร็จ	5%
8	ชำระเมื่อ ปูวัสดุผิวพื้น สวิตช์-ปลั๊ก ทาสี ติดตั้งระบบสระว่ายน้ำ (ถ้ามี) และบ้านแล้วเสร็จ	5%



ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา.....

ที่อยู่.....

โทร.

บ้านชั้นเดียว ราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป โครงสร้างสำเร็จรูป Multi-Joint Lock System

งวดงาน	รายละเอียด	ชำระเงิน
ทำสัญญา	ชำระในวันทำสัญญา	10%
1	ชำระเมื่อ วางผังบ้าน ตอกเสาเข็ม และงานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ	10%
2	ชำระเมื่อ ติดตั้งระบบโครงสร้างสำเร็จรูปเสา คานชั้นล่าง เทพื้นชั้นล่าง และเทคอนกรีตสระว่ายน้ำ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	10%
3	ชำระเมื่อ ติดตั้งระบบโครงสร้างสำเร็จรูป คานชั้นหลังคา เทพื้นหลังคา (ถ้ามี) ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิม ไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา และก่ออิฐ 50% แล้วเสร็จ	10%
4	ชำระเมื่อ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งท่อพีวีซีฝังในผนัง (สำหรับติดตั้งสายไฟฟ้า) แล้วเสร็จ	10%
5	ชำระเมื่อ ติดตั้งท่อประปาภายในบ้าน (พร้อมทดสอบแรงดัน) ฉาบปูนผนังภายใน 80% และเทพื้นโรงรถ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	10%
6	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน (ยกเว้นผนังห้องน้ำฉาบภายหลัง) ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน ผ้าเพดานภายใน (ยกเว้นผ้าเพดานห้องน้ำ) ฉาบปูนผนังภายนอก 50% แล้วเสร็จ	10%
7	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายนอก ติดตั้งผ้าเพดานภายนอก-ชายคา แล้วเสร็จ	10%
8	ชำระเมื่อ ติดตั้งอุปกรณ์และบานประตู-หน้าต่างไวนิล กรูกระเบื้องผนังห้องน้ำ ทาสีรองพื้นผิวผนัง แล้วเสร็จ	10%
9	ชำระเมื่อ ติดตั้งบานประตูภายใน ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำ และทาสีจริง 1 เที่ยวแล้วเสร็จ	5%
10	ชำระเมื่อ ปูวัสดุผิวพื้น สวิตซ์-ปลั๊ก ทาสี ติดตั้งระบบสระว่ายน้ำ (ถ้ามี) และบ้านแล้วเสร็จ	5%



ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา.....

ที่อยู่.....

โทร.

บ้าน 2 ชั้น ราคาบ้านไม่เกิน 6 ล้านบาท โครงสร้างสำเร็จรูป Multi-Joint Lock System

งวดงาน	รายละเอียด	ชำระเงิน
ทำสัญญา	ชำระในวันทำสัญญา	10%
1	ชำระเมื่อ วางหมุด-ตอกเสาเข็ม และงานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ	20%
2	ชำระเมื่อ ติดตั้งระบบโครงสร้างสำเร็จรูปเสาชั้นล่าง-ชั้นบน คานชั้นล่าง-ชั้นบน พื้นชั้นล่าง-ชั้นบน ติดตั้งระบบโครงสร้างบันได คานชั้นหลังคา และติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคาเหล็กกันสนิมรอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ	20%
3	ชำระเมื่อ ก่ออิฐผนัง 100% ติดตั้งท่อประปาภายในบ้าน (พร้อมทดสอบแรงดัน) ติดตั้งท่อพีวีซีฝังในผนัง (สำหรับติดตั้งสายไฟฟ้า) ติดตั้งไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา ยกเว้นหลังคารอบล่าง (มุงวัสดุภายหลัง) และเทพื้นโรงรถ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	15%
4	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน (ยกเว้นผนังห้องน้ำ) ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน ผ้าเพดานภายใน (ยกเว้นผ้าเพดานห้องน้ำ) และฉาบปูนผนังภายนอก 50% และติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิม พร้อมมุงวัสดุหลังคารอบล่าง (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	10%
5	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนัง 100% ติดตั้งผ้าเพดานภายนอก-ฝ้าชายคา ติดตั้งอุปกรณ์บานประตู-หน้าต่างไวโนล ปูกระเบื้องพื้น-ผนังห้องน้ำ และทาสีรองพื้นผิวผนัง แล้วเสร็จ	10%
6	ชำระเมื่อ ติดตั้งไม้บันได บานประตูภายใน สุขภัณฑ์ ทาสีจริง 1 เที่ยว ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย-ท่อระบายน้ำ และกรุวัสดุตกแต่งผนังภายนอก (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	10%
7	ชำระเมื่อ ปูวัสดุผิวพื้นชั้นล่าง-บน ติดตั้งสวิตช์-ปลั๊ก ทาสี ทำความสะอาดบ้าน และส่งมอบบ้านแล้วเสร็จ	5%



ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา.....

ที่อยู่.....

โทร.

บ้าน 2 ชั้น ราคา 6 ล้านบาทขึ้นไป - 12 ล้านบาท โครงสร้างสำเร็จรูป Multi-Joint Lock System

งวดงาน	รายละเอียด	ชำระเงิน
ทำสัญญา	ชำระในวันทำสัญญา	10%
1	ชำระเมื่อ วางหมุด-ตอกเสาเข็ม และงานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ	20%
2	ชำระเมื่อ ติดตั้งระบบโครงสร้างสำเร็จรูปเสาชั้นล่าง-ชั้นบน คานชั้นล่าง-ชั้นบน พื้นชั้นล่าง-ชั้นบน ติดตั้งระบบโครงสร้างสำเร็จรูปบันได คานชั้นหลังคา และติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิม(ยกเว้นโครงหลังคาเหล็กกันสนิมรอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ	20%
3	ชำระเมื่อ ติดตั้งไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง มุงวัสดุภายหลัง) ก่ออิฐผนังภายใน-ภายนอกบางส่วน (80%) และติดตั้งท่อประปาภายในบ้าน (พร้อมทดสอบแรงดัน) แล้วเสร็จ	10%
4	ชำระเมื่อ ก่ออิฐผนังภายใน-ภายนอก 100% ติดตั้งท่อพีวีซีฝังในผนัง (สำหรับติดตั้งสายไฟฟ้า) ฉาบปูนผนังภายในบางส่วน (80% ยกเว้นผนังห้องน้ำฉาบภายหลัง) และเทพื้นโรงรถ(ถ้ามี) แล้วเสร็จ	10%
5	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน 100% ฉาบปูนผนังภายนอกบางส่วน (80%) ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน ติดตั้งฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน้ำ) และติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิมพร้อมมุงวัสดุหลังคารอบล่าง (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	10%
6	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนัง 100% ติดตั้งอุปกรณ์และบานประตู-หน้าต่างไวโนล ติดตั้งฝ้าเพดานภายนอก-ชายคา และกรุกระเบื้องผนังห้องน้ำบางส่วน (50%) ทาสีรองพื้นผิวผนัง แล้วเสร็จ	10%
7	ชำระเมื่อ ติดตั้งบานประตูภายใน ไม้บันได ปูกระเบื้องพื้น-ผนังห้องน้ำ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย-ท่อระบายน้ำ ทาสีจริง 1 เที่ยว และ กรูวัสดุตกแต่งผนังภายนอก (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	5%
8	ชำระเมื่อปูวัสดุผิวพื้นชั้นล่าง-ชั้นบน ติดตั้งสวิตซ์-ปลั๊ก-ทาสี ทำความสะอาดบ้าน และส่งมอบบ้านแล้วเสร็จ	5%



ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา.....

ที่อยู่.....

โทร.



ศูนย์รับสร้างบ้านฟิตเฮ้าส์ สาขา.....

ที่อยู่.....

โทร.

บ้าน 2 ชั้น ราคา 12 ล้านบาทขึ้นไป - 20 ล้านบาท โครงสร้างสำเร็จรูป Multi-Joint Lock System

งวดงาน	รายละเอียด	ชำระเงิน
ทำสัญญา	ชำระในวันทำสัญญา	10%
1	ชำระเมื่อ วางหมุด-ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ	10%
2	ชำระเมื่อ งานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั้งระบบโครงสร้างสำเร็จรูปเสาชั้นล่าง คานชั้นล่างแล้วเสร็จ	10%
3	ชำระเมื่อ เทพื้นชั้นล่าง ติดตั้งระบบโครงสร้างสำเร็จรูปเสาชั้นบน คานชั้นบนแล้วเสร็จ	10%
4	ชำระเมื่อ เทพื้นชั้นบน ติดตั้งระบบโครงสร้างสำเร็จรูปบันได คานชั้นหลังคา ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคาเหล็กกันสนิมรอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ	10%
5	ชำระเมื่อ ติดตั้งไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง-มุงวัสดุภายหลัง) ก่ออิฐผนังภายใน-ภายนอกบางส่วน (50%) แล้วเสร็จ	10%
6	ชำระเมื่อ ก่ออิฐผนังภายใน-ภายนอก 100% ติดตั้งท่อพีวีซีฝังในผนัง (สำหรับติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน) แล้วเสร็จ	10%
7	ชำระเมื่อ ติดตั้งท่อประปาภายในบ้าน (พร้อมทดสอบแรงดัน) ฉาบปูนผนังภายใน (บางส่วน) 80% และเทพื้นโรงรถ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	5%
8	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน 100% (ยกเว้นผนังห้องน้ำฉาบภายหลัง) ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน ฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน้ำ) แล้วเสร็จ	5%
9	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายนอก (บางส่วน) 80% และติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิมรอบล่าง (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	5%
10	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนัง 100% ติดตั้งฝ้าเพดานภายนอก-ชายคา และมุงวัสดุหลังคารอบล่าง (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	5%



ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา.....

ที่อยู่.....

โทร.

11	ชำระเมื่อ ติดตั้งอุปกรณ์และบานประตู-หน้าต่างไวนิล กรูกระเบื้องผนังห้องน้ำ ทาสี รองพื้นผิวผนัง กรูวัสดุตกแต่งผนังภายนอก (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	5%
----	---	----

บ้าน 2 ชั้น ราคา 12 ล้านบาทขึ้นไป - 20 ล้านบาท โครงสร้างสำเร็จรูป Multi-Joint Lock System

งวดงาน	รายละเอียด	ชำระเงิน
12	ชำระเมื่อ ติดตั้งบานประตูภายใน ไม้บันได ปูกระเบื้องพื้นน้ำ สุขภัณฑ์ ถึงบ่าบัดน้ำ เสีย ท่อระบายน้ำ ทาสีจริง 1 เทียว แล้วเสร็จ	3%
13	ชำระเมื่อ ปูวัสดุผิวพื้นล่าง-บน สวิตช์-ปลั๊ก ทาสี ทำความสะอาดบ้าน ส่งมอบบ้าน แล้วเสร็จ	2%

บ้าน 2 ชั้น ราคา 20 ล้านบาทขึ้นไป - โครงสร้างสำเร็จรูป Multi-Joint Lock System

งวดงาน	รายละเอียด	ชำระเงิน
ทำสัญญา	ชำระในวันทำสัญญา	10%
1	ชำระเมื่อ วางหมุด-ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ	10%
2	ชำระเมื่อ งานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั้งระบบโครงสร้างสำเร็จรูปเสาชั้นล่าง คานชั้นล่าง แล้วเสร็จ	10%
3	ชำระเมื่อ เทพื้นชั้นล่าง ติดตั้งระบบโครงสร้างสำเร็จรูปเสาชั้นบน คานชั้นบนแล้วเสร็จ	10%
4	ชำระเมื่อ เทพื้นชั้นบน ติดตั้งระบบโครงสร้างสำเร็จรูปบันได คานชั้นหลังคา ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคาเหล็กกันสนิมรอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ	10%
5	ชำระเมื่อ ติดตั้งไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง-มุงวัสดุภายหลัง) ก่ออิฐผนังภายใน-ภายนอกบางส่วน (50%) แล้วเสร็จ	5%
6	ชำระเมื่อ ก่ออิฐผนังภายใน-ภายนอก 100% ติดตั้งท่อพีวีซีฝังในผนัง (สำหรับติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน) แล้วเสร็จ	5%
7	ชำระเมื่อ ติดตั้งท่อประปาภายในบ้าน (พร้อมทดสอบแรงดัน) ฉาบปูนผนังภายใน (บางส่วน) 80% และเทพื้นโรงรถ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	5%
8	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน 100%(ยกเว้นผนังห้องน้ำฉาบภายหลัง) ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน ฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน้ำ) แล้วเสร็จ	5%
9	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายนอก (บางส่วน) 50% และติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิมรอบล่าง (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	5%
10	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนัง 100% ติดตั้งฝ้าชายคา และมุงวัสดุหลังคารอบล่าง (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	5%
11	ชำระเมื่อ ติดตั้งฝ้าเพดานภายนอก-ฝ้าห้องน้ำ กรูกระเบื้องผนังห้องน้ำ แล้วเสร็จ	5%



ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา.....

ที่อยู่.....

โทร.

บ้าน 2 ชั้น ราคา 20 ล้านบาทขึ้นไป - โครงสร้างสำเร็จรูป Multi-Joint Lock System

งวดงาน	รายละเอียด	ชำระเงิน
12	ชำระเมื่อ ติดตั้งอุปกรณ์และบานประตู-หน้าต่างไวนิล ปูกระเบื้องพื้นน้ำ ทาสีรองพื้น ผิวนิ่ง แล้วเสร็จ	5%
13	ชำระเมื่อ ติดตั้งบานประตูภายใน ไม้บันได ทาสีจริง 1 เทียว กรูว์สตุ๊กแต่งผนัง ภายนอก (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	5%
14	ชำระเมื่อ ปูวัสดุผิวพื้นล่าง-บน ติดตั้งสุขภัณฑ์ ถังบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำ ทาสีจริง แล้วเสร็จ	3%
15	ชำระเมื่อ ติดตั้งสวิทช์-ปลั๊ก ทำความสะอาดบ้าน ส่งมอบบ้าน	2%

บ้าน 3 ชั้น ราคาไม่เกิน 7 ล้านบาท - โครงสร้างสำเร็จรูป Multi-Joint Lock System

งวดงาน	รายละเอียด	ชำระเงิน
ทำสัญญา	ชำระในวันทำสัญญา	10%
1	ชำระเมื่อ วางหมุด-ตอกเสาเข็ม และงานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ	15%
2	ชำระเมื่อ ติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูปเสาชั้นล่าง-ชั้นสอง-ชั้นสาม คานชั้นล่าง-ชั้นสอง-ชั้นสาม พื้นชั้นล่าง-ชั้นสอง-ชั้นสาม คานหลังคา และบันไดชั้นสอง-ชั้นสาม แล้วเสร็จ	20%
3	ชำระเมื่อ ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคาเหล็กกันสนิมรอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) ไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง มุงวัสดุภายหลัง) ก่ออิฐผนัง 80%และท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) แล้วเสร็จ	15%
4	ชำระเมื่อ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งท่อพีวีซีฝังในผนัง (สำหรับติดตั้งสายไฟฟ้า) ฉาบปูนผนังภายใน80% (ยกเว้นผนังห้องน้ำ-ฉาบภายหลัง) และเทพื้นโรงรถ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	10%
5	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน ฉาบปูนผนังภายนอก80% ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน ฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน้ำ) แล้วเสร็จ	10%
6	ชำระเมื่อ ติดตั้งอุปกรณ์และบานประตู-หน้าต่างไวโนล ฝ้าเพดานภายนอก-ชายคา กระจกระเบียงผนังห้องน้ำ 50% ฉาบปูนผนัง ทาสีรองพื้น แล้วเสร็จ	10%
7	ชำระเมื่อ ติดตั้งไม้บันได บานประตูภายใน ปูกระเบื้องพื้น-ผนังห้องน้ำ สุขภัณฑ์ ถึง บำบัดน้ำเสีย-ท่อระบายน้ำและทาสีจริง 1 เทียว แล้วเสร็จ	5%
8	ชำระเมื่อ ปูวัสดุผิวพื้นชั้นล่าง-ชั้นบน ติดตั้งสวิตช์-ปลั๊ก ทาสี ทำความสะอาดบ้าน ส่งมอบบ้านแล้วเสร็จ	5%



ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา.....

ที่อยู่.....

โทร.

บ้าน 3 ชั้น ราคา 7 ล้านบาทขึ้นไป – 15 ล้านบาท - โครงสร้างสำเร็จรูป Multi-Joint Lock System

งวดงาน	รายละเอียด	ชำระเงิน
ทำสัญญา	ชำระในวันทำสัญญา	10%
1	ชำระเมื่อ วางหมุด-ตอกเสาเข็ม และงานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ	15%
2	ชำระเมื่อ ติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูปเสาชั้นล่าง-ชั้นสอง คานชั้นล่าง-ชั้นสอง-ชั้นสาม พื้นชั้นล่าง-ชั้นสอง และบันไดชั้นสอง แล้วเสร็จ	15%
3	ชำระเมื่อ ติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูปเสาชั้นสาม พื้นชั้นสาม คานหลังคา บันไดชั้นสาม และโครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคาเหล็กกันสนิมรอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ	10%
4	ชำระเมื่อ ติดตั้งไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง มุงวัสดุภายหลัง) ก่ออิฐผนัง 80% และติดตั้งท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) แล้วเสร็จ	10%
5	ชำระเมื่อ ก่ออิฐผนังภายใน-ภายนอก ติดตั้งท่อน้ำทิ้งในผนัง (สำหรับติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน) ฉาบปูนผนังภายใน 80% (ยกเว้นผนังห้องน้ำฉาบภายหลัง) แล้วเสร็จ	10%
6	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน ฉาบปูนผนังภายนอก 50 % ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน ติดตั้งฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าห้องน้ำ ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ	10%
7	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนัง ติดตั้งอุปกรณ์และบานประตู-หน้าต่างไวโนล ฝ้าเพดานภายนอก-ฝ้าชายคา กรูกระเบื้องผนังห้องน้ำ 50% และทาสีรองพื้นผิวผนัง แล้วเสร็จ	10%
8	ชำระเมื่อ ติดตั้งบานประตูภายใน ไม้บันได ปูกระเบื้องพื้น-ผนังห้องน้ำ สุขภัณฑ์ ถังบำบัดน้ำเสีย-ท่อระบายน้ำและทาสีจริง 1 เทียบ แล้วเสร็จ	5%
9	ชำระเมื่อ ปูวัสดุผิวพื้นชั้นล่าง-ชั้นสอง-ชั้นสาม ติดตั้งสวิทช์-ปลั๊ก ทาสี ติดตั้งระบบระบายอากาศ (PD Fresh Airflow) และบ้านแล้วเสร็จ	5%

บ้าน 3 ชั้น ราคา 15 ล้านบาทขึ้นไป - โครงสร้างสำเร็จรูป Multi-Joint Lock System

งวดงาน	รายละเอียด	ชำระเงิน
ทำสัญญา	ชำระในวันทำสัญญา	10%
1	ชำระเมื่อ วางหมุด-ตอกเสาเข็ม และงานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ	15%
2	ชำระเมื่อ ติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูปเสาชั้นล่าง-ชั้นสอง คานชั้นล่าง-ชั้นสอง-ชั้นสาม พื้นชั้นล่าง-ชั้นสอง และบันไดชั้นสอง และเทคอนกรีตสระว่ายน้ำ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	15%
3	ชำระเมื่อ ติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูปเสาชั้นสาม พื้นชั้นสาม และบันไดชั้นสามแล้วเสร็จ	7.5%
4	ชำระเมื่อ ติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูปคานหลังคา โครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ยกเว้น โครงหลังคาเหล็กกันสนิมรอบล่าง ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ	7.5%
5	ชำระเมื่อ ติดตั้งไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง มุงวัสดุภายหลัง) ก่ออิฐผนัง 50% แล้วเสร็จ	7.5%
6	ชำระเมื่อ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) และท่อพีวีซีฝังในผนัง (สำหรับติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน) แล้วเสร็จ	7.5%
7	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน 50% (ยกเว้นผนังห้องน้ำ ฉาบภายหลัง) และเทพื้นโรงรถ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	5%
8	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน ฉาบปูนผนังภายนอก 50 % ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน ติดตั้งฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าห้องน้ำ ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ	5%
9	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนัง กรูกระเบื้องผนังห้องน้ำ 50% แล้วเสร็จ	5%
10	ชำระเมื่อ ติดตั้งฝ้าเพดานภายนอก-ฝ้าชายคา ติดตั้งอุปกรณ์และบานประตู-หน้าต่าง ไวนิล กรูกระเบื้องพื้น-ผนังห้องน้ำ และทาสีรองพื้นผิวผนัง แล้วเสร็จ	5%
11	ชำระเมื่อ ติดตั้งบานประตูภายใน ไม้บันได ปูวัสดุผิวพื้นชั้นล่าง-ชั้นสอง-ชั้นสาม ติดตั้งสุขภัณฑ์ ถังบำบัดน้ำเสีย-ท่อระบายน้ำและทาสีจริง 1 เทียบ แล้วเสร็จ	5%



ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา.....

ที่อยู่.....

โทร.

12	ชำระเมื่อติดตั้งสวิตช์-ปลั๊ก ลิฟท์ ระบบระบายอากาศ (PD Fresh Airflow) ระบบสระ ว่ายน้ำ ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ	5%
----	--	----

บ้าน 4 ชั้น ราคาไม่เกิน 20 ล้านบาท โครงสร้างสำเร็จรูป Multi-Joint Lock System

งวดงาน	รายละเอียด	ชำระเงิน
ทำ สัญญา	ชำระในวันทำสัญญา	10%
1	ชำระเมื่อ วางหมุด-ตอกเสาเข็ม และงานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ	10%
2	ชำระเมื่อ ติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูปเสาชั้นล่าง-ชั้นสอง คานชั้นล่าง-ชั้นสอง พื้นชั้นล่าง-ชั้นสอง และบันไดชั้นสอง แล้วเสร็จ	10%
3	ชำระเมื่อ ติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูปเสาชั้นสาม-ชั้นสี่ คานชั้นสาม-ชั้นสี่ พื้นชั้นสาม-ชั้นสี่ และบันไดชั้นสาม และสี่ แล้วเสร็จ	10%
4	ชำระเมื่อ ติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูปคานหลังคา โครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ยกเว้น โครงหลังคาเหล็กกันสนิมรอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ	10%
5	ชำระเมื่อ ติดตั้งไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง มุงวัสดุภายหลัง) ก่ออิฐผนัง 50% แล้วเสร็จ	10%
6	ชำระเมื่อ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งท่อพีวีซีฝังในผนัง (สำหรับติดตั้งสายไฟฟ้า) และติดตั้งท่อ ประปาภายในบ้าน (พร้อมทดสอบแรงดัน) แล้วเสร็จ	10%
7	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน 80% (ยกเว้นผนังห้องน้ำ-ฉาบภายหลัง) และเทพื้น โรงรถ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	5%
8	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน 100% ฉาบปูนผนังภายนอก 50% ติดตั้งสายไฟฟ้า ภายใน และฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน้ำ) แล้วเสร็จ	5%
9	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายนอก ติดตั้งฝ้าเพดานภายนอก-ฝ้าชายคา กรงกระเบื้องผนัง ห้องน้ำ 50% และติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิม พร้อมมุงวัสดุหลังคารอบล่าง (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	5%



ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา.....

ที่อยู่.....

โทร.

10	ชำระเมื่อ ติดตั้งอุปกรณ์และบานประตู-หน้าต่างไวนิล กรูกระเบื้องผนังห้องน้ำ 100% ทาสีรองพื้นผิวผนัง แล้วเสร็จ	5%
----	---	----

บ้าน 4 ชั้น ราคาไม่เกิน 20 ล้านบาท โครงสร้างสำเร็จรูป Multi-Joint Lock System

งวดงาน	รายละเอียด	ชำระเงิน
11	ชำระเมื่อ ติดตั้งบานประตูภายใน ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ และทาสีจริง 1 เที่ยวแล้วเสร็จ	5%
12	ชำระเมื่อ ติดตั้งไม้บันได ปูวัสดุผิวพื้น ติดตั้งสุขภัณฑ์ ถังบำบัดน้ำเสีย และท่อระบายน้ำ แล้วเสร็จ	3%
13	ชำระเมื่อ ติดตั้งสวิตซ์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ	2%

บ้าน 4 ชั้น ราคา 20 ล้านบาท ขึ้นไป ระบบโครงสร้างสำเร็จรูป Multi-Joint Lock System

งวดงาน	รายละเอียด	ชำระเงิน
ทำสัญญา	ชำระในวันทำสัญญา	10%
1	ชำระเมื่อ วางหมุด-ตอกเสาเข็ม และงานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ	6%
2	ชำระเมื่อ ติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูปเสา คาน และพื้นชั้นล่าง แล้วเสร็จ	7%
3	ชำระเมื่อ ติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูปเสา คาน พื้นชั้นสอง และบันไดชั้นสอง แล้วเสร็จ	7%
4	ชำระเมื่อ ติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูปเสา คาน พื้นชั้นสาม และบันไดชั้นสาม แล้วเสร็จ	7%
5	ชำระเมื่อ ติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูปเสา คาน พื้นชั้นสี่ และบันไดชั้นสี่ แล้วเสร็จ	7%
6	ชำระเมื่อ ติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูปคานหลังคา และโครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคาเหล็กกันสนิมรอบล่าง ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ	6%
7	ชำระเมื่อ ติดตั้งไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง มุงวัสดุภายหลัง) และก่ออิฐผนัง 50% แล้วเสร็จ	10%
8	ชำระเมื่อ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งท่อพีวีซีฝังในผนัง (สำหรับติดตั้งสายไฟฟ้า) และติดตั้งท่อประปาภายในบ้าน (พร้อมทดสอบแรงดัน) แล้วเสร็จ	10%
9	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน 80% (ยกเว้นผนังห้องน้ำ-ฉาบภายหลัง) และเทพื้นโรงรถ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	5%
10	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน 100% ฉาบปูนผนังภายนอก 50% ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน และฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน้ำ) แล้วเสร็จ	5%
11	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายนอก ติดตั้งฝ้าเพดานภายนอก-ฝ้าชายคา กรงกระเบื้องผนังห้องน้ำ 50% และติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิม พร้อมมุงวัสดุหลังคารอบล่าง (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	5%



ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา.....

ที่อยู่.....

โทร.

บ้าน 4 ชั้น ราคา 20 ล้านบาท ขึ้นไป ระบบโครงสร้างสำเร็จรูป Multi-Joint Lock System

งวดงาน	รายละเอียด	ชำระเงิน
12	ชำระเมื่อ ติดตั้งอุปกรณ์และบานประตู-หน้าต่างไวนิล กรูกระเบื้องผนังห้องน้ำ และ ทาสีรองพื้นผิวผนัง แล้วเสร็จ	5%
13	ชำระเมื่อ ติดตั้งบานประตูภายใน ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ และทาสีจริง 1 เทียวแล้วเสร็จ	5%
14	ชำระเมื่อ ติดตั้งไม้บันได ปูวัสดุผิวพื้น ติดตั้งสุขภัณฑ์ ถังบำบัดน้ำเสีย และท่อระบายน้ำ แล้วเสร็จ	3%
15	ชำระเมื่อ ติดตั้งสวิตช์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ	2%



ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา.....

ที่อยู่.....

โทร.

การชำระเงิน

ตารางแสดงการแบ่งงวดค่าก่อสร้างบ้าน ระบบโครงสร้างคอนกรีตหล่อในที่

บ้านชั้นเดียว ราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท โครงสร้างหล่อในที่

งวดงาน	รายละเอียด	ชำระเงิน
ทำสัญญา	ชำระในวันทำสัญญา	10%
1	ชำระเมื่อ วางหมุด-ตอกเสาเข็ม งานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กคานคอดิน (คานชั้นล่าง) แล้วเสร็จ	20%
2	ชำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นล่าง คานชั้นล่าง พื้นชั้นล่าง คานชั้นหลังคา พื้นหลังคา เทพื้นโรงรถ(ถ้ามี) แล้วเสร็จ	20%
3	ชำระเมื่อ ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิมไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา ก่ออิฐผนัง 100% ท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) ท่อพีวีซีฝังในผนัง (สำหรับติดตั้งสายไฟฟ้า) และฉาบปูนผนังภายใน 50% แล้วเสร็จ	20%
4	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนัง ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไวนิล สายไฟฟ้าภายใน ผ้าเพดานภายนอก-ผ้าชายคาผ้าเพดานภายใน (ยกเว้นผ้าเพดานห้องน้ำ) กรูกระเบื้องผนังห้องน้ำ และทาสีรองพื้น แล้วเสร็จ	15%
5	ชำระเมื่อ ติดตั้งบานประตูภายใน ปูกระเบื้องพื้น-ผนังห้องน้ำ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ถังบำบัดน้ำเสีย-ท่อระบายน้ำ และทาสีจริง 1 เที้ยว แล้วเสร็จ	10%
6	ชำระเมื่อ ปูวัสดุผิวพื้น ติดตั้งสวิตช์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ	5%



ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา.....

ที่อยู่.....

โทร.

บ้านชั้นเดียว ราคา 5 ล้านบาทขึ้นไป -10 ล้านบาท โครงสร้างหล่อในที่

งวดงาน	รายละเอียด	ชำระเงิน
ทำสัญญา	ชำระในวันทำสัญญา	10%
1	ชำระเมื่อ วางหมุด-ตอกเสาเข็ม งานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กคานคอดิน (คานชั้นล่าง) แล้วเสร็จ	15%
2	ชำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นล่าง พื้นชั้นล่าง คานชั้นหลังคา พื้นหลังคาคอนกรีต (ถ้ามี) ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ถ้ามี) เทพื้นโรงรถ (ถ้ามี) และเทคอนกรีตสระว่ายน้ำ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	15%
3	ชำระเมื่อ ติดตั้งไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา ก่ออิฐฉนวน 80% และติดตั้งท่อประปาภายในบ้าน (พร้อมทดสอบแรงดัน) แล้วเสร็จ	15%
4	ชำระเมื่อ ก่ออิฐฉนวน ติดตั้งท่อพีวีซีฝังในฉนวน (สำหรับติดตั้งสายไฟฟ้า) ฉาบปูนผนังภายใน 80% (ยกเว้นผนังห้องน้ำ) แล้วเสร็จ	15%
5	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน 100% ฉาบปูนผนังภายนอก 80% ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน และติดตั้งฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน้ำ) แล้วเสร็จ	10%
6	ชำระเมื่อ ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไวน์ลและอุปกรณ์ ฉาบปูนผนัง ติดตั้งฝ้าเพดานภายนอก-ฝ้าชายคา กรูกระเบื้องผนังห้องน้ำ ทาสีรองพื้นผิวผนัง แล้วเสร็จ	10%
7	ชำระเมื่อ ติดตั้งบานประตูภายใน ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย-ท่อระบายน้ำ และทาสีจริง 1 เที่ยว แล้วเสร็จ	5%
8	ชำระเมื่อ ปูวัสดุผิวพื้น ติดตั้งสวิตช์-ปลั๊ก ทาสี ติดตั้งระบบสระว่ายน้ำ (ถ้ามี) และบ้านแล้วเสร็จ	5%



ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา.....

ที่อยู่.....

โทร.

บ้านชั้นเดียว ราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป โครงสร้างหล่อในที่

งวดงาน	รายละเอียด	ชำระเงิน
ทำสัญญา	ชำระในวันทำสัญญา	10%
1	ชำระเมื่อ วางหมุด-ตอกเสาเข็ม งานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ	10%
2	ชำระเมื่อ โครงสร้างคานชั้นล่าง เสาชั้นล่าง พื้นชั้นล่าง และเทคอนกรีตสระว่ายน้ำ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	10%
3	ชำระเมื่อ โครงสร้างคานหลังคา เทพื้นหลังคา (ถ้ามี) ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ถ้ามี) และก่ออิฐผนัง 50% แล้วเสร็จ	10%
4	ชำระเมื่อ ติดตั้งไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา ก่ออิฐผนัง ติดตั้งท่อพีวีซีฝังในผนัง (สำหรับติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน) แล้วเสร็จ	10%
5	ชำระเมื่อ ติดตั้งท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) ฉาบปูนผนังภายใน 80% และเทพื้นโรงรถ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	10%
6	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน ติดตั้งฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน้ำ) ฉาบปูนผนังภายนอก 50% แล้วเสร็จ	10%
7	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนัง และติดตั้งฝ้าเพดานภายนอก-ฝ้าชายคา แล้วเสร็จ	10%
8	ชำระเมื่อ ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไวโนลและอุปกรณ์ กรูกระเบื้องผนังห้องน้ำ ทาสีรองพื้นผิวผนัง แล้วเสร็จ	10%
9	ชำระเมื่อ ติดตั้งบานประตูภายใน ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย-ท่อระบายน้ำ และทาสีจริง 1 เที่ยว แล้วเสร็จ	5%
10	ชำระเมื่อ ปูวัสดุผิวพื้น ติดตั้งสวิทช์-ปลั๊ก ทาสี ติดตั้งระบบสระว่ายน้ำ (ถ้ามี) และบ้านแล้วเสร็จ	5%

บ้าน 2 ชั้น ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท โครงสร้างหล่อในที่

งวดงาน	รายละเอียด	ชำระเงิน
ทำสัญญา	ชำระในวันทำสัญญา	10%
1	ชำระเมื่อ วางหมุด-ตอกเสาเข็ม งานฐานราก และโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก คานคอดิน (คานชั้นล่าง) แล้วเสร็จ	10%
2	ชำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นล่าง พื้นชั้นล่างและคานชั้นสอง แล้วเสร็จ	15%
3	ชำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นสอง พื้นชั้นสอง และคานหลังคา แล้วเสร็จ	15%
4	ชำระเมื่อ ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคารอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) ไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง-มุงวัสดุภายหลัง) และก่ออิฐผนัง 50% แล้วเสร็จ	15%
5	ชำระเมื่อ ก่ออิฐผนัง 100% ติดตั้งท่อประปาภายในบ้าน (พร้อมทดสอบแรงดัน) ท่อพีวีซีฝังในผนัง (สำหรับติดตั้งสายไฟฟ้า) และฉาบปูนผนังภายใน 50% แล้วเสร็จ	10%
6	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนัง 100% ติดตั้งฝ้าเพดานภายนอก-ฝ้าชายคา กรงกระเบื้อง ผนังห้องน้ำติดตั้งอุปกรณ์บานประตู-หน้าต่างไวนิล ติดตั้งฝ้าเพดานภายใน ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน และติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิมพร้อมมุงวัสดุหลังคารอบล่าง (ถ้ามี) ทาสีรองพื้นผิวผนัง แล้วเสร็จ	10%
7	ชำระเมื่อ ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ติดตั้งไม้บันได สุขภัณฑ์ ถังบำบัดน้ำเสีย-ท่อระบายน้ำ ติดตั้งบานประตูภายใน ทาสีจริง 1 เที่ยว แล้วเสร็จ	10%
8	ชำระเมื่อ ปูวัสดุผิวพื้น ติดตั้งสวิตช์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ	5%

บ้าน 2 ชั้น ราคา 3 ล้านบาทขึ้นไป - 10 ล้านบาท โครงสร้างหล่อในที่

งวดงาน	รายละเอียด	ชำระเงิน
ทำสัญญา	ชำระในวันทำสัญญา	10%
1	ชำระเมื่อ วางหมุด-ตอกเสาเข็ม และงานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ	10%
2	ชำระเมื่อ โครงสร้างคานคอดิน (คานชั้นล่าง) เสาชั้นล่าง และพื้นชั้นล่าง แล้วเสร็จ	10%
3	ชำระเมื่อ โครงสร้างคานชั้นสอง เสาชั้นสอง และพื้นชั้นสอง แล้วเสร็จ	10%
4	ชำระเมื่อ โครงสร้างคานหลังคา ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคาครอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) และก่ออิฐผนังหนึ่ง 50% และแล้วเสร็จ	10%
5	ชำระเมื่อ ติดตั้งไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา (ยกเว้นหลังคาเหล็กกันสนิมครอบล่าง-มุงวัสดุภายหลัง) ก่ออิฐผนัง ติดตั้งท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) ติดตั้งท่อพีวีซีฝังในผนัง (สำหรับติดตั้งสายไฟฟ้า) และเทพื้นโรงรถ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	10%
6	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายในบางส่วน 80% ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน และฉาบปูนผนังภายนอก 50% แล้วเสร็จ	10%
7	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนัง ฝ้าเพดานภายนอก-ฝ้าชายคา และฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน้ำ-ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ	10%
8	ชำระเมื่อ ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไวนิล ปูกระเบื้องพื้น-ผนังห้องน้ำ และทาสีรองพื้น แล้วเสร็จ	10%
9	ชำระเมื่อ ติดตั้งบานประตูภายใน ไม้บันได สุขภัณฑ์ ถังบำบัดน้ำเสีย-ท่อระบายน้ำ และทาสีจริง 1 เที่ยว แล้วเสร็จ	5%
10	ชำระเมื่อ ปูวัสดุผิวพื้น สวิตซ์-ปลั๊ก ทาสี และส่งมอบบ้านแล้วเสร็จ	5%



ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา.....

ที่อยู่.....

โทร.

บ้าน 2 ชั้น ราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป -20 ล้านบาท โครงสร้างหล่อในที่

งวดงาน	รายละเอียด	ชำระเงิน
ทำสัญญา	ชำระในวันทำสัญญา	10%
1	ชำระเมื่อ วางหมุด-ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ	10%
2	ชำระเมื่อ งานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างคานคอดิน (คานชั้นล่าง) และเสาชั้นล่าง แล้วเสร็จ	10%
3	ชำระเมื่อ โครงสร้างพื้นชั้นล่าง และคานชั้นสอง แล้วเสร็จ	10%
4	ชำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นสอง และพื้นชั้นสอง แล้วเสร็จ	10%
5	ชำระเมื่อ โครงสร้างคานหลังคา ก่ออิฐผนัง 50% ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคารอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ	10%
6	ชำระเมื่อ ติดตั้งไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง มุงภายหลัง) ก่ออิฐผนัง ติดตั้งท่อพีวีซีฝังในผนัง (สำหรับติดตั้งสายไฟฟ้า) และฉาบปูนผนังภายใน 50% แล้วเสร็จ	10%
7	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน ท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) และฉาบปูนผนังภายนอก 50% แล้วเสร็จ	5%
8	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายนอก 80% ติดตั้งฝ้าเพดานภายนอก-ฝ้าชายคา และฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน้ำ) แล้วเสร็จ	5%
9	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายนอก ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไวโนล บานประตูภายใน กรูกระเบื้องผนังห้องน้ำ และติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิมพร้อมมุงวัสดุหลังคารอบล่าง (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	5%
10	ชำระเมื่อ ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ทาสีรองพื้นผิวผนัง และ ทาสีจริง 1 เทียว แล้วเสร็จ	5%
11	ชำระเมื่อ ติดตั้งไม้บันได สุขภัณฑ์ และถังบำบัดน้ำเสีย-ท่อระบายน้ำ แล้วเสร็จ	5%
12	ชำระเมื่อ ปูวัสดุผิวพื้น ติดตั้งสวิทช์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ	5%



ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา.....

ที่อยู่.....

โทร.

บ้าน 2 ชั้น ราคา 20 ล้านบาทขึ้นไป – โครงสร้างหล่อในที่

งวดงาน	รายละเอียด	ชำระเงิน
ทำสัญญา	ชำระในวันทำสัญญา	10%
1	ชำระเมื่อ วางหมุด ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ	10%
2	ชำระเมื่อ งานฐานราก โครงสร้างคานคอดิน (คานชั้นล่าง) และเสาชั้นล่าง แล้วเสร็จ	10%
3	ชำระเมื่อ โครงสร้างพื้นชั้นล่าง และคานชั้นสอง แล้วเสร็จ	10%
4	ชำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นสอง และพื้นชั้นสอง แล้วเสร็จ	10%
5	ชำระเมื่อ โครงสร้างคานหลังคา และติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคารอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) แล้วเสร็จ	5%
6	ชำระเมื่อ ติดตั้งไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง-มุงวัสดุภายหลัง) และก่ออิฐผนัง 50% แล้วเสร็จ	5%
7	ชำระเมื่อ ก่ออิฐผนัง และติดตั้งท่อพีวีซีฝังในผนัง (สำหรับติดตั้งสายไฟฟ้า) แล้วเสร็จ	5%
8	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน 50% ติดตั้งท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) แล้วเสร็จ	5%
9	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน และฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน้ำ) แล้วเสร็จ	5%
10	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายนอก 80% และติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิมพร้อมมุงวัสดุหลังคารอบล่าง (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	5%
11	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายนอก 100% ติดตั้งฝ้าเพดานภายนอก-ฝ้าชายคา และกรุกกระเบื้องผนังห้องน้ำ 50% แล้วเสร็จ	5%
12	ชำระเมื่อ ติดตั้งอุปกรณ์และบานประตู-หน้าต่างไวนิล กรุกกระเบื้องผนังห้องน้ำ และทาสีรองพื้นผิวผนังแล้วเสร็จ	5%



ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา.....

ที่อยู่.....

โทร.

บ้าน 2 ชั้น ราคา 20 ล้านบาทขึ้นไป – โครงสร้างหล่อในที่

งวดงาน	รายละเอียด	ชำระเงิน
13	ชำระเมื่อ ติดตั้งบานประตูภายใน ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ และทาสีจริง 1 เทียว แล้วเสร็จ	5%
14	ชำระเมื่อ ติดตั้งไม้บันได ปูวัสดุผิวพื้น ติดตั้งสุขภัณฑ์ และถึงบ่าบัดน้ำเสีย-ท่อระบายน้ำ แล้วเสร็จ	3%
15	ชำระเมื่อ ติดตั้งสวิตช์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ	2%

บ้าน 3 ชั้น ราคาไม่เกิน 7 ล้านบาท โครงสร้างหล่อในที่

งวดงาน	รายละเอียด	ชำระเงิน
ทำสัญญา	ชำระในวันทำสัญญา	10%
1	ชำระเมื่อ ตอกเสาเข็ม งานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กคานคอดิน (คานชั้นล่าง) แล้วเสร็จ	10%
2	ชำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นล่าง พื้นชั้นล่างและคานชั้นสอง แล้วเสร็จ	10%
3	ชำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นสอง พื้นชั้นสอง และคานชั้นสาม แล้วเสร็จ	10%
4	โครงสร้างเสาชั้นสาม พื้นชั้นสาม และคานหลังคา แล้วเสร็จ	10%
5	ชำระเมื่อ ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคาเหล็กกันสนิมรอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) ไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง-มุงวัสดุภายหลัง) และก่ออิฐผนัง 50% แล้วเสร็จ	10%
6	ชำระเมื่อ ก่ออิฐผนัง ติดตั้งท่อพีวีซีฝังในผนัง (สำหรับติดตั้งสายไฟฟ้า) ฉาบปูนผนังภายใน 80% ติดตั้งท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) และฉาบปูนผนังภายนอก 50% แล้วเสร็จ	10%
7	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน ภายนอก 100% กรูกระเบื้องผนังห้องน้ำ ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน ผ้าเพดานภายนอก-ผ้าชายคา ผ้าเพดานภายใน (ยกเว้นผ้าเพดานห้องน้ำ-ติดตั้งภายหลัง) และติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิมพร้อมมุงวัสดุหลังคารอบล่าง (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	10%
8	ชำระเมื่อ ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไวนิล ทาสีรองพื้น แล้วเสร็จ	10%
9	ชำระเมื่อติดตั้งบานประตูภายใน ไม้บันได สุขภัณฑ์ และถังบำบัดน้ำเสีย-ท่อระบายน้ำ และทาสีจริง 1 เที่ยว แล้วเสร็จ	5%
10	ชำระเมื่อ ปูวัสดุผิวพื้น ติดตั้งสวิตซ์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ	5%

บ้าน 3 ชั้น ราคา 7 ล้านบาทขึ้นไป – 15 ล้านบาท โครงสร้างหล่อในที่

งวดงาน	รายละเอียด	ชำระเงิน
ทำสัญญา	ชำระในวันทำสัญญา	10%
1	ชำระเมื่อ ตอกเสาเข็ม งานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กคานคอดิน (คานชั้นล่าง) แล้วเสร็จ	9%
2	ชำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นล่าง พื้นชั้นล่าง คานชั้นสอง และเทคอนกรีตสระว่ายน้ำ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	8%
3	ชำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นสอง พื้นชั้นสอง และคานชั้นสาม แล้วเสร็จ	8%
4	ชำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นสาม พื้นชั้นสาม และคานหลังคา แล้วเสร็จ	8%
5	ชำระเมื่อ ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคาเหล็กกันสนิมรอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) ไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง-มุงวัสดุภายหลัง) และก่ออิฐผนัง 50% แล้วเสร็จ	8%
6	ชำระเมื่อ ก่ออิฐผนัง 100% ติดตั้งท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) แล้วเสร็จ	8%
7	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน 80% (ยกเว้นห้องน้ำ ฉาบภายหลัง) ติดตั้งท่อพีวีซีฝังในผนัง (สำหรับติดตั้งสายไฟฟ้า) และเทพื้นโรงรถ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	8%
8	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน 100% ผนังภายนอก 50% ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน และติดตั้งฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน้ำ) แล้วเสร็จ	8%
9	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนัง ติดตั้งฝ้าเพดานภายนอก-ฝ้าชายคา กรงกระเบื้องผนังห้องน้ำ 50% และติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิมพร้อมมุงวัสดุหลังคารอบล่าง (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	5%
10	ชำระเมื่อ ติดตั้งอุปกรณ์และบานประตู-หน้าต่างไวนิล กรงกระเบื้องผนังห้องน้ำ และทาสีรองพื้นผิวผนัง แล้วเสร็จ	5%
11	ชำระเมื่อ ติดตั้งบานประตูภายใน ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ และทาสีจริง 1 เที่ยว แล้วเสร็จ	5%



ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา.....

ที่อยู่.....

โทร.

บ้าน 3 ชั้น ราคา 7 ล้านบาทขึ้นไป – 15 ล้านบาท โครงสร้างหล่อในที่

งวดงาน	รายละเอียด	ชำระเงิน
12	ชำระเมื่อ ติดตั้งไม้บันได ปูวัสดุผิวพื้น ติดตั้งสุขภัณฑ์ ถังบำบัดน้ำเสีย และท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ	5%
13	ชำระเมื่อ ติดตั้งสวิทช์-ปลั๊ก, ทาสี ติดตั้งระบบสระว่ายน้ำ (ถ้ามี) และส่งมอบบ้านแล้วเสร็จ	5%

บ้าน 3 ชั้น ราคา 15 ล้านบาทขึ้นไป โครงสร้างหล่อในที่

งวดงาน	รายละเอียด	ชำระเงิน
ทำสัญญา	ชำระในวันทำสัญญา	10%
1	ชำระเมื่อ วางผังบ้าน ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ	8%
2	ชำระเมื่อ งานฐานรากคานกรีตเสริมเหล็ก และโครงสร้างคานกรีตเสริมเหล็กคานคอดิน แล้วเสร็จ	7%
3	ชำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นล่าง พื้นชั้นล่าง คานชั้นสอง และเทคคานกรีตสระว่ายน้ำ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	7%
4	ชำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นสอง พื้นชั้นสอง และคานชั้นสาม แล้วเสร็จ	7%
5	ชำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นสาม พื้นชั้นสาม และคานหลังคา แล้วเสร็จ	7%
6	ชำระเมื่อ ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคาเหล็กกันสนิมรอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) ไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง-มุงวัสดุภายหลัง) และก่ออิฐผนัง 50% แล้วเสร็จ	7%
7	ชำระเมื่อ ก่ออิฐผนัง และติดตั้งท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) แล้วเสร็จ	7%
8	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน 80% (ยกเว้นห้องน้ำ ฉาบภายหลัง) ติดตั้งท่อพีวีซีฝังในผนัง (สำหรับติดตั้งสายไฟฟ้า) และเทพื้นโรงรถ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	7%
9	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน 100% ผนังภายนอก 50% ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน และติดตั้งฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน้ำ) แล้วเสร็จ	6%
10	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนัง ติดตั้งฝ้าเพดานภายนอก-ฝ้าชายคา กรูกระเบื้องผนังห้องน้ำ 50% และติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิมพร้อมมุงวัสดุหลังคารอบล่าง (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	6%
11	ชำระเมื่อ ติดตั้งอุปกรณ์และบานประตู-หน้าต่างไวเนล กรูกระเบื้องผนังห้องน้ำ และทาสีรองพื้นผิวผนัง แล้วเสร็จ	6%



ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา.....

ที่อยู่.....

โทร.

บ้าน 3 ชั้น ราคา 15 ล้านบาทขึ้นไป โครงสร้างหล่อในที่

งวดงาน	รายละเอียด	ชำระเงิน
12	ชำระเมื่อ ติดตั้งบานประตูภายใน ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ และทาสีจริง 1 เที่ยว แล้วเสร็จ	5%
13	ชำระเมื่อ ติดตั้งไม้บันได ปูวัสดุผิวพื้น ติดตั้งสุขภัณฑ์ ถังบำบัดน้ำเสีย และท่อระบายน้ำ แล้วเสร็จ	5%
14	ชำระเมื่อ ติดตั้งสวิตช์-ปลั๊ก, ทาสี ติดตั้งระบบสระว่ายน้ำ (ถ้ามี) และส่งมอบบ้านแล้วเสร็จ	5%

บ้าน 4 ชั้น ราคา ไม่เกิน 20 ล้านบาท - โครงสร้างหล่อในที่

งวดงาน	รายละเอียด	ชำระเงิน
ทำสัญญา	ชำระในวันทำสัญญา	10%
1	ชำระเมื่อ วางหมุด-ตอกเสาเข็ม งานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ	7%
2	ชำระเมื่อ โครงสร้างคานคอดิน แล้วเสร็จ	7%
3	ชำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นล่าง พื้นชั้นล่าง และคานชั้นสอง พื้นชั้นสอง แล้วเสร็จ	7%
4	ชำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นสอง คานชั้นสาม พื้นชั้นสาม และเสาชั้นสาม แล้วเสร็จ	7%
5	ชำระเมื่อ โครงสร้างคานชั้นสี่ พื้นชั้นสี่ เสาชั้นสี่ และคานหลังคา แล้วเสร็จ	7%
6	ชำระเมื่อ ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคาเหล็กกันสนิมรอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) ไม่เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง-มุงวัสดุภายหลัง) และก่ออิฐผนัง 50% แล้วเสร็จ	7%
7	ชำระเมื่อ ก่ออิฐผนัง 100% ติดตั้งท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) แล้วเสร็จ	5%
8	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน 80% ติดตั้งท่อพีวีซีฝังในผนัง (สำหรับติดตั้งสายไฟฟ้า) และเทพื้นโรงรถ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	7%
9	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน 100% ฉาบปูนผนังภายนอก 50% ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน และติดตั้งฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน้ำ) แล้วเสร็จ	8%
10	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนัง 100% ติดตั้งฝ้าเพดานภายนอก-ฝ้าชายคา กรงกระเบื้องผนังห้องน้ำ 50% และติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิม พร้อมมุงวัสดุหลังคารอบล่าง (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	8%
11	ชำระเมื่อ ติดตั้งอุปกรณ์และบานประตู-หน้าต่างไวนิล กรงกระเบื้องผนังห้องน้ำ และทาสีรองพื้นผิวผนัง แล้วเสร็จ	8%
12	ชำระเมื่อ ติดตั้งบานประตูภายใน ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ และทาสีจริง 1 เที่ยว แล้วเสร็จ	7%



ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา.....

ที่อยู่.....

โทร.

บ้าน 4 ชั้น ราคา ไม่เกิน 20 ล้านบาท - โครงสร้างหล่อในที่

งวดงาน	รายละเอียด	ชำระเงิน
13	ชำระเมื่อ ติดตั้งไม้บันได ปูวัสดุผิวพื้น และติดตั้งสุขภัณฑ์ ถึงบ่าบัดน้ำเสีย-ท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ	3%
14	ชำระเมื่อ ติดตั้งสวิตช์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ	2%

บ้าน 4 ชั้น ราคา 20 ล้านบาทขึ้นไป – โครงสร้างหล่อในที่

งวดงาน	รายละเอียด	ชำระเงิน
ทำสัญญา	ชำระในวันทำสัญญา	10%
1	ชำระเมื่อ วางหมุด-ตอกเสาเข็ม งานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ	7%
2	ชำระเมื่อ โครงสร้างคานคอดิน แล้วเสร็จ	7%
3	ชำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นล่าง พื้นชั้นล่าง และคานชั้นสอง พื้นชั้นสอง แล้วเสร็จ	7%
4	ชำระเมื่อ โครงสร้างเสาชั้นสอง คานชั้นสาม พื้นชั้นสาม และเสาชั้นสาม แล้วเสร็จ	7%
5	ชำระเมื่อ โครงสร้างคานชั้นสี่ พื้นชั้นสี่ เสาชั้นสี่ และคานหลังคา แล้วเสร็จ	7%
6	ชำระเมื่อ ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิม (ยกเว้นโครงหลังคาเหล็กกันสนิมรอบล่าง-ติดตั้งภายหลัง) ไม้เชิงชาย (ถ้ามี) มุงวัสดุหลังคา (ยกเว้นหลังคารอบล่าง-มุงวัสดุภายหลัง) แล้วเสร็จ	7%
7	ชำระเมื่อ ก่ออิฐผนัง 80% และติดตั้งท่อประปาภายใน (พร้อมทดสอบแรงดัน) แล้วเสร็จ	5%
8	ชำระเมื่อ ก่ออิฐผนัง 100% และติดตั้งท่อพีวีซีฝังในผนัง (สำหรับติดตั้งสายไฟฟ้า) แล้วเสร็จ	5%
9	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน 80% และเทพื้นโรงรถ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	7%
10	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนังภายใน 100% ฉาบปูนผนังภายนอก 50% ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน และติดตั้งฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นฝ้าเพดานห้องน้ำ) แล้วเสร็จ	5%
11	ชำระเมื่อ ฉาบปูนผนัง 100% ติดตั้งฝ้าเพดานภายนอก-ฝ้าชายคา กรุกกระเบื้องผนังห้องน้ำ 50% และติดตั้งโครงหลังคาเหล็กกันสนิม พร้อมมุงวัสดุหลังคารอบล่าง (ถ้ามี) แล้วเสร็จ	7%
12	ชำระเมื่อ ติดตั้งอุปกรณ์และบานประตู-หน้าต่างไวนิล กรุกกระเบื้องผนังห้องน้ำ 100% และทาสีรองพื้นผิวผนัง แล้วเสร็จ	7%



ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สาขา.....

ที่อยู่.....

โทร.

บ้าน 4 ชั้น ราคา ไม่เกิน 20 ล้านบาท - โครงสร้างหล่อในที่

งวดงาน	รายละเอียด	ชำระเงิน
13	ชำระเมื่อ ติดตั้งบานประตูภายใน ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ และทาสีจริง 1 เทียบแล้วเสร็จ	7%
14	ชำระเมื่อ ติดตั้งไม้บันได ปูวัสดุผิวพื้น ติดตั้งสุขภัณฑ์ และถังบำบัดน้ำเสีย-ท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ	3%
15	ชำระเมื่อ ติดตั้งสวิตช์-ปลั๊ก ทาสี และบ้านแล้วเสร็จ	2%